

POLO OSPEDALIERO di CONA - FE

Relazione consegnata da
Verlicchi, Lin. Tecu.
Coop. Costruttori
il 24.7.2000

[Handwritten signature]

STATO AVANZAMENTO LAVORI al 24-07-2000

Avanzamento Lavori 24-07-2000

1) Lavori eseguiti.	27% circa 25 MLD
2) Opere in corso di esecuzione.	20% circa 20 MLD
3) Perizia reparto degenze, in corso di approvazione. (Lavori sospesi in attesa di approvazione)	27% circa 25 MLD
4) Opere in corso di progettazione a seguito di varianti richieste dall'Amministrazione.	16% circa 15 MLD
5) Opere ancora da definire: (Opere esterne ai blocchi dell'Ospedale, e quindi ancora da iniziare la progettazione esecutiva)	10% circa 10 MLD