

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

<b>LAVORAZIONI</b>																							
giorni:	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	150
<b>ACCANTIERAMENTO</b>	█										█	█											
<b>PARTE ESTERNA DELLA COPERTURA</b>																							
Rimozione cupolini centinati in PMMA e impermeabilizzazione		█											█										
Demolizione basamenti e converse			█											█									
Adeguamento pendenze con massetto in argilla espansa								█															
Posa in opera nuova guaina impermeabilizzante									█												█		
Posa in opera nuovi lucernari continui in policarbonato alveolare									█	█											█	█	
Installazione nuove converse e intercettazione acque meteoriche+parafoglie										█												█	
<b>LUCERNARI IN VETROCEMENTO</b>																							
Demolizione pannelli in vetrocemento esistenti			█	█										█	█								
Ripristino cornici perimetrali pannellature in vetrocemento+appoggi				█	█										█	█							
Realizzazione e posa di nuove strutture vetrocementizie prefabbricate					█	█	█	█								█	█	█	█				
<b>PARTE INTERNA DELLA COPERTURA</b>																							
Rimozione controsoffitti/rivestimento travi+eventuali lastre in pietra naturale			█											█									
Rimozione corpi illuminanti esistenti+impianto illuminazione provvisorio			█											█									
Consolidamento elementi strutturali in c.a.				█	█	█	█								█	█	█	█					
Rinforzo profili metallici+sabbiatura +verniciatura							█	█								█	█	█	█				
Realizzazione nuovo rivestimento travi e predisposizioni nuovo impianto P.I.								█	█	█									█	█	█		
<b>OPERE DI FINITURA</b>																							
Tinteggiature																						█	█
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>																							█

L'impresa si renderà disponibile ad eseguire le opere di tinteggiatura una volta che tutti gli interventi compresi nel presente appalto e le opere di competenza dei proprietari degli immobili ubicati all'interno della Galleria (opere di cui alla lettera D della Convenzione – Verbale n. 15 del 18/10/2010 P.G. 93580 ; Verbale n. 24 del 03/11/2010 P.G. 98934) , si siano conclusi. E' contemplata, dunque, la possibilità di un'eventuale sospensione dei lavori, prima dell'esecuzione delle opere di tinteggiatura.





