

COMUNE DI FERRARA



Gara per la concessione con finanza di progetto per la progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione dei lavori di ampliamento (adeguamento e messa a norma) nonché gestione della piscina comunale sita in Via Beethoven

COSTITUENDA ATI:

MANDANTI



CAPOGRUPPO MANDATARIA



studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2 B, 40129 Bologna , tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco@studioteco.it

TECO + Partners

progettazione architettonica e strutture
ing. Carlo Rotellini (capogruppo)
progettazione impianti
ing. Massimo Savini
progettazione sicurezza
arch. Patrizio Chiavarini

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

scala:

F

Dicembre
2012

Comune di FERRARA

Provincia di FE

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO (ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA) DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA BEETHOVEN A FERRARA

COMMITTENTE: AR.CO. Lavori S.C.C.

CANTIERE: via Beethoven 37, FERRARA (FE)

BOLOGNA, 06/12/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Chiavarini Patrizio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$Empty_COM_11\$ \$Empty_COM_10\$ \$Empty_COM_09\$)

architetto Chiavarini Patrizio

via A. Tiarini 20/2b

40129 BOLOGNA (BO)

+39 051 352493 - +39 051 379161

teco@studioteco.it

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	2013																											
						dic 12				gen 13				feb 13				mar 13				apr 13				mag 13				giu 13			
						03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10
1	PISCINA SPORTIVA-VIA BEETHOVEN	172 g	ven 21/12/12	lun 10/06/13		[Gantt bar from Dec 24 to Jun 10]																											
2	ACCANTIERAMENTO	10 g	ven 21/12/12	dom 30/12/12		[Gantt bar from Dec 24 to Dec 30]																											
3	Posa recinzione	7 g	ven 21/12/12	gio 27/12/12		[Task bar from Dec 24 to Dec 27]																											
4	Installazione baracche, cassonetti e predisposizione aree stoccagg	3 g	ven 28/12/12	dom 30/12/12	3	[Task bar from Dec 28 to Dec 30]																											
5	ESECUZIONE OPERE	162 g	lun 31/12/12	lun 10/06/13		[Gantt bar from Dec 31 to Jun 10]																											
6	CHIUSURA IMPIANTO E CONSEGNA AREA	1 g	lun 31/12/12	lun 31/12/12		[Task bar on Dec 31]																											
7	INTERVENTO ESTERNO-NUOVE VASCHE	161 g	mar 01/01/13	lun 10/06/13		[Gantt bar from Jan 01 to Jun 10]																											
8	PIANO INTERRATO	24 g	mar 01/01/13	gio 24/01/13		[Gantt bar from Jan 01 to Jan 24]																											
9	scavi	4 g	mar 01/01/13	ven 04/01/13	6	[Task bar from Jan 01 to Jan 04]																											
10	OPERE C.A.	15 g	sab 05/01/13	sab 19/01/13	9	[Task bar from Jan 05 to Jan 19]																											
11	RINTERRI	5 g	dom 20/01/13	gio 24/01/13	10	[Task bar from Jan 20 to Jan 24]																											
12	PIANO VASCA COPERTA	27 g	ven 25/01/13	mer 20/02/13		[Gantt bar from Jan 25 to Feb 20]																											
13	scavi	2 g	ven 25/01/13	sab 26/01/13	11	[Task bar from Jan 25 to Jan 26]																											
14	OPERE C.A.	20 g	dom 27/01/13	ven 15/02/13	13	[Task bar from Jan 27 to Feb 15]																											
15	RINTERRI	5 g	sab 16/02/13	mer 20/02/13	14	[Task bar from Feb 16 to Feb 20]																											
16	STRUTTURA PREFABBRICATA	30 g	sab 16/02/13	dom 17/03/13		[Gantt bar from Feb 16 to Mar 17]																											
17	PILASTRI E TRAVI	20 g	sab 16/02/13	gio 07/03/13	14	[Task bar from Feb 16 to Mar 07]																											
18	COPERTURA	10 g	ven 08/03/13	dom 17/03/13	17	[Task bar from Mar 08 to Mar 17]																											
19	VASCA SCOPERTA	106 g	gio 21/02/13	gio 06/06/13		[Gantt bar from Feb 21 to Jun 06]																											
20	scavi	6 g	gio 21/02/13	mar 26/02/13	15	[Task bar from Feb 21 to Feb 26]																											
21	OPERE C.A.	40 g	mer 27/02/13	dom 07/04/13	20	[Task bar from Feb 27 to Apr 07]																											
22	RINTERRI	10 g	lun 08/04/13	mer 17/04/13	21	[Task bar from Apr 08 to Apr 17]																											
23	IMPIANTI	30 g	gio 18/04/13	ven 17/05/13	22	[Task bar from Apr 18 to May 17]																											
24	TERRAZZA ESTERNA	50 g	gio 18/04/13	gio 06/06/13	22	[Task bar from Apr 18 to Jun 06]																											
25	MURATURE INTERNE E MASSETTI	25 g	lun 18/03/13	gio 11/04/13	18	[Task bar from Mar 18 to Apr 11]																											
26	IMPERMEABILIZZAZIONI	20 g	ven 12/04/13	mer 01/05/13	25	[Task bar from Apr 12 to May 01]																											
27	IMPIANTI	40 g	ven 12/04/13	mar 21/05/13	25	[Task bar from Apr 12 to May 21]																											
28	FINITURE	25 g	gio 02/05/13	dom 26/05/13	26	[Task bar from May 02 to May 26]																											
29	TINTE	12 g	lun 27/05/13	ven 07/06/13	28	[Task bar from May 27 to Jun 07]																											
30	SISTEMAZIONI ESTERNE	15 g	lun 27/05/13	lun 10/06/13	28	[Task bar from May 27 to Jun 10]																											
31	INTERVENTO INTERNO-RISTRUTTURAZIONE	145 g	lun 07/01/13	ven 31/05/13		[Gantt bar from Jan 07 to May 31]																											
32	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	15 g	lun 07/01/13	lun 21/01/13		[Task bar from Jan 07 to Jan 21]																											
33	RIPRISTINI E PARETI	20 g	mar 22/01/13	dom 10/02/13	32	[Task bar from Jan 22 to Feb 10]																											
34	PAVIMENTI	15 g	lun 11/02/13	lun 25/02/13	33	[Task bar from Feb 11 to Feb 25]																											
35	IMPIANTI	35 g	mar 26/02/13	lun 01/04/13	34	[Task bar from Feb 26 to Apr 01]																											
36	PORTE	15 g	mar 02/04/13	mar 16/04/13	35	[Task bar from Apr 02 to Apr 16]																											
37	SERRAMENTI	20 g	mer 17/04/13	lun 06/05/13	36	[Task bar from Apr 17 to May 06]																											
38	IMPERMEABILIZZAZIONI	10 g	mar 07/05/13	gio 16/05/13	37	[Task bar from May 07 to May 16]																											
39	FINITURE	15 g	ven 17/05/13	ven 31/05/13	38	[Task bar from May 17 to May 31]																											
40	CAPPOTTO	20 g	mer 17/04/13	lun 06/05/13	36	[Task bar from Apr 17 to May 06]																											
41	TINTE	15 g	mar 07/05/13	mar 21/05/13	40	[Task bar from May 07 to May 21]																											